

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 30.07.2026

N. 164/p/26

Oggetto: Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno e sponda destra idrografica Fiume Ausa (CUP J51H11000030001 – commessa 1.067 – importo € 900.000,00): riapprovazione certificato di regolare esecuzione e rendicontazione finale

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

CONSIDERATO inoltre che:

- con Decreto n°28 del 28 aprile 2017 (codice ISPRA n°UD002A/10) a firma del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n°91 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n°116) sono stati affidati, in avvalimento, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e l'esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di "Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa" per l'importo di € 900.000,00;
- con provvedimento Presidenziale n°113/p/17 di data 05.05.2017 (ratificato con Deliberazione della deputazione amministrativa n°230/d/17 di data 17.05.2017) è stato approvato lo schema di convenzione di avvalimento fra il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n°363/d/17 di data 14.09.2017 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Studio Cappella S.r.l. con sede in Via Morelli n°41 a 34170 Gorizia GO (Capogruppo/mandatario), dott. geol. Enrico Marcato nato a Vicenza VI il 29/04/1969 con studio in viale Ortigara n°63 a 36100 Vicenza VI (mandante), l'incarico per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della commessa n°1067 "*Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa*";
- con provvedimento n°403/d/18 di data 10.09.2018 l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in luogo dell'ing. Massimo Canali;
- con provvedimento n°215/d/18 di data 11.04.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica n°1067, datato 09.04.2018, dell'importo di € 900.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., nel quale nel quadro generale delle lavorazioni sono state definite, in accordo con la Struttura commissariale, le opere prioritarie da realizzare nell'ambito dei lavori di "Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa";
- con provvedimento n°360/d/19 di data 24.07.2019 è stato adottato il progetto definitivo n°1067, datato 03.07.2019, dell'importo di € 900.000,00 comprensivo di spese di

amministrazione e di I.V.A. nel quale, nel quadro generale delle lavorazioni, sono state definite, in accordo con la Struttura commissariale, le opere prioritarie da realizzare nell'ambito dei lavori di "Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa";

- con provvedimento 375/d/24 dd. 16.07.2024 è stato adottato l'aggiornamento del progetto definitivo – esecutivo n°1067, di data 10.07.2024, relativo agli interventi di "Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa", dell'importo di € 900.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Studio Cappella S.r.l. con sede in Via Morelli n°41 a 34170 Gorizia GO (Capogruppo/mandatario) e dott. geol. Enrico Marcato (mandante);
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 435/d/24 dd. 12.09.2024 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- con provvedimento n°500/d/24 di data 22.11.2024 i lavori di "Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa" sono stati aggiudicati alla ditta IMPRESA POLESE SRL con sede in Campo Marzio 3, Sacile (PN) cap. 33077, ed avente C.F. e Partita I.V.A. 00133910935 per un importo netto contrattuale di € 493.659,43, di cui € 482.929,67 corrispondente al prezzo offerto e € 10.729,76 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con provvedimento n°05/p/25 di data 16.01.2025 sono stati affidati i servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Paolo Spadetto c/o Studio Causero e Spadetto Associati con sede in via Moretti 15 cap. 33100, Udine (UD) ed avente C.F.SPDPLA75R13L483W P.I.V.A. 02390870307;
- in data 04.02.2025 veniva firmato il contratto d'appalto e veniva registrato a Pordenone in data 24.02.2025 al n°376 serie 3 atto privato per un importo pari a € 493.659,43, di cui € 482.929,67 corrispondente al prezzo offerto e € 10.729,76 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 19.03.2025 è stato redatto il processo di verbale di consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in 270 giorni utili naturali e consecutivi entro il 13.12.2025;
- in data 29.07.2025 il RUP, ing. Stefano Bongiovanni, ha approvato una perizia suppletiva e di variante redatta dall'ing. Paolo Spadetto quale direttore dei lavori e datata 23.07.2025 ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art.120 c.1 lett.b. La perizia suppletiva e di variante si è resa necessaria per nuove lavorazioni che si rendono necessarie per circostanze emerse nel corso dei lavori (necessità di rimozione dei pali verticali della preesistente palificata in legno a causa del loro avanzato stato di degrado) e variazioni in aumento o diminuzione delle quantità di progetto;
- in data 30.07.2025 è stato firmato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi per un importo netto contrattuale pari a € 580.407,81 di cui € 567.512,69 per lavori € 12.895,12 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- in data 19.02.2026 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, a firma del Direttore dei lavori ing. Paolo Spadetto e sottoscritto dall'impresa appaltatrice IMPRESA POLESE SRL con sede in Campo Marzio 3, Sacile (PN) cap. 33077 per l'importo dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri della sicurezza di € 580.407,81 più IVA di legge;
- con Delibera della Deputazione amministrativa n°349/d/26 del 13/07/2026 veniva approvato il Certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione finale della spesa del RUP;
- a seguito di comunicazione e confronto con l'Ente finanziatore è emersa la necessità di modifica di alcuni importi relativi alle spese sostenute;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 19.02.2026 a firma del Direttore dei lavori ing. Paolo Spadetto e sottoscritto dall'impresa appaltatrice IMPRESA POLESE SRL con sede in con sede in Campo Marzio 3, Sacile (PN) cap. 33077 per l'importo dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri della sicurezza di € 580.407,81 più IVA di legge;

VISTA l'aggiornamento della relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Progetto, ing. Stefano Bongiovanni di data 28.07.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 873.511, a seguito di un finanziamento di € 900.000,00 ed avente il seguente riparto della spesa:

QUADRO ECONOMICO COMMESSA N 1067				
A)	LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO			
A1	LAVORI IN APPALTO	€	683.832,62	
OS	ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.895,12	
	RIBASSO DI GARA (17,01% X A1)	€	-116.319,93	
	SOMME A			€ 580.407,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
B.1	Indennità per espropri, asservimenti, occupazioni e danni	€	0,00	
B.2.	Lavori in diretta amministrazione			
B.2.1.	NOLI - cig: B5A01550AE	€	7.414,65	
	NOLI - cig: B5376F863B	€	25.446,38	
	NOLI - cig: B537670600	€	3.367,46	
B.2.2.	Diretta amministrazione (ore e mezzi consorzio)	€	20.748,38	
				€ 56.976,87
B.3	Spese tecniche straordinarie (lordo iva)			
	Rilevi ed indagini			
	prove penetrometriche statiche (studio Rigo Perricone)	€	1.991,04	
	indagini magnetometriche (Helicoprion S.r.l.)	€	8.052,00	
	carotaggi (GeoAlpina)	€	4.849,50	
	letture carotaggi archeo (Cora)	€	2.074,00	
	analisi terre di scavo (Leochimica)	€	4.959,06	
	ALS Analisi sedimenti	€	4.021,12	
	ALS Analisi su sedimenti e terre	€	2.483,92	
	Rilievo batimetrico	€	6.075,60	
				€ 34.506,24
B.4	Spese generali e tecniche			
B.4.1	Spese tecniche			
	Progettazione CIG Z7FE1FF02B0	€	20.791,40	
	Integrazione Progettazione	€	5.200,00	
	Incarico CSE-DL (Ing. Spadetto)	€	21.890,67	
B.4.2	Incentivi ente avvalso	€	6.068,67	
	Spese Tecniche Commissario - Comunicazione 5145/2025 del 03/06/2025	€	1.268,80	
B.4.3	Spese tecniche Decreto n. 062 del 29/06/2020 - Autorizzazione	€	206,84	
B.4.4	marittima			
				€ 55.426,38
B.5	attività amministrative e di verifica	€	-	€ 0,00
B.6	Imposte e tributi			
	IVA 22% su A	22% €	127.689,72	
	IVA 22% su B.2.1	22% €	7.970,27	
	IVA 22% su B.4.1	22% €	10.534,06	
				€ 146.194,05
	TOTALE SOMME B			€ 293.103,54

SOMME A + B	€	873.511,35
Imprevisti ed arrotondamenti - economie	€	26.488,65
C) IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	€	900.000,00

RAVVISATA l'urgenza di procedere l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della rendicontazione finale della spesa per l'approvazione della rendicontazione della stessa da parte dell'ente finanziatore;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 19.02.2026 a firma del Direttore dei lavori ing. Paolo Spadetto e sottoscritto dall'impresa appaltatrice IMPRESA POLESE SRL con sede in con sede in Campo Marzio 3, Sacile (PN) cap. 33077 per l'importo dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri della sicurezza di € 580.407,81 più IVA di legge;
- di approvare l'aggiornamento della relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Progetto, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 873.511,35 a seguito di un finanziamento di € 900.000,00 ed avente il seguente riparto della spesa:

QUADRO ECONOMICO COMMESSA N 1067			
A)	LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO		
A1	LAVORI IN APPALTO	€	683.832,62
OS	ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.895,12
	RIBASSO DI GARA (17,01% X A1)	€	-116.319,93
	SOMME A		€ 580.407,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B.1	Indennità per espropri, asservimenti, occupazioni e danni	€	0,00
B.2.	Lavori in diretta amministrazione		
B.2.1.	NOLI - cig: B5A01550AE	€	7.414,65
	NOLI - cig: B5376F863B	€	25.446,38
	NOLI - cig: B537670600	€	3.367,46
B.2.2.	Diretta amministrazione (ore e mezzi consorzio)	€	20.748,38
		€	56.976,87
B.3	Spese tecniche straordinarie (lordo iva)		
	Rilievi ed indagini		
	prove penetrometriche statiche (studio Rigo Perricone)	€	1.991,04
	indagini magnetometriche (Helicoprion S.r.l.)	€	8.052,00
	carotaggi (GeoAlpina)	€	4.849,50
	letture carotaggi archeo (Cora)	€	2.074,00
	analisi terre di scavo (Leochimica)	€	4.959,06
	ALS Analisi sedimenti	€	4.021,12
	ALS Analisi su sedimenti e terre	€	2.483,92
	Rilievo batimetrico	€	6.075,60
		€	34.506,24
B.4	Spese generali e tecniche		
B.4.1	Spese tecniche		
	Progettazione CIG Z7FE1FF02B0	€	20.791,40
	Integrazione Progettazione	€	5.200,00
	Incarico CSE-DL (Ing. Spadetto)	€	21.890,67
B.4.2	Incentivi ente avvalso	€	6.068,67

B.4.3	Spese Tecniche Commissario - Comunicazione 5145/2025 del 03/06/2025	€	1.268,80		
B.4.4	Spese tecniche Decreto n. 062 del 29/06/2020 - Autorizzazione marittima	€	206,84		
				€	55.426,38
B.5	attività amministrative e di verifica	€	-	€	0,00
B.6	Imposte e tributi				
	IVA 22% su A	22%	€	127.689,72	
	IVA 22% su B.2.1	22%	€	7.970,27	
	IVA 22% su B.4.1	22%	€	10.534,06	
				€	146.194,05
	TOTALE SOMME B			€	293.103,54
	SOMME A + B			€	873.511,35
	Imprevisti ed arrotondamenti - economie			€	26.488,65
C)	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO			€	900.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 31.07.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 07.08.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)