

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 04.10.2017

N. 411/d/17

Oggetto: Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione in comune di Basiliano - zona Villaorba (commessa 225 - B.I. 015/07 - CUP G83J07000090007): riapprovazione rendicontazione finale

L'anno duemiladiciassette, addì 04 del mese di Ottobre alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Viale Europa Unità n.141 - Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 28.09.2017 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
VENTURINI TIZIANO	"		X
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE		X
BIANCHINI GIANCARLO	"	X	
CANDOTTO LUCA	"	X	
DONDA MAURO	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
NATA GIANNI	"		X
THURN VALSASSINA PHILIP	"	X	
ZANIN PIERO MAURO	"	X	
ZANONE PIERFRANCO	"		X
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE	X	
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica ing. Stefano Bongiovanni e il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22/10/2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05/11/2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30/09/2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01/10/2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

PRESO ATTO:

- che con nota RAF/8/7-11/3085 dd. 15/01/2008, assunta al prot. consortile n. 364 dd. 21/01/2008, la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Servizio Bonifica e Irrigazione, ha trasmesso al cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento il Decreto di delegazione amministrativa n. 3143 dd. 02/11/2007 del progetto "Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione in comune di Basiliano - zona Villaorba (B.I. 015/07)" dell'importo di € 2.309.782,61;
- che con delibera presidenziale n. 8/p/08 dd. 22/01/2008 del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento è stato adottato il progetto preliminare relativo ai lavori di "Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione in comune di Basiliano - zona Villaorba (B.I. 015/07)" redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Aldo Regis, in data 18/01/2008, dell'importo di € 2.309.782,61, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Servizio Bonifica e Irrigazione, con D.R. n. 401 dd. 06/03/2008;
- che con delibera n. 34/p/09 dd. 05/06/2009 del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, dell'importo di € 2.309.782,61, redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 05/06/2009, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali - Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione, con D.R. n. 1748 dd. 03/08/2009 secondo il seguente quadro economico di spesa:

• <u>Lavori in appalto</u>	
Esecuzione opere	€ 1.443.651,04
Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00
Totale lavori in appalto	€ 1.451.651,04
• <u>Lavori in economia</u>	€ 170.000,00
Totale lavori	€ 1.621.651,04
• <u>Espropriazioni, servitù, occupazioni, indennizzi</u>	€ 61.284,46
Totale A)	€ 1.682.935,50
• <u>Spese di progettazione, generali e di collaudo</u> (categoria OG 06 D.P.G.R. n. 0453/Pres. 20.12.2005)	
18% su € 300.000,00 = €	54.000,00
15% su € 800.000,00 = €	120.000,00
10% su € 582.935,50 = €	58.293,55
	€ 232.293,55

•	<u>Imposte di registrazione contratti</u>	€	70.490,00
•	<u>I.V.A. 20% sul totale lavori</u>	€	324.330,21
	Totale progetto	€	2.310.049,26
	che si riduce, nei limiti dell'importo di delegazione	€	2.309.782,61

ATTESO che con delibera n. 59/p/09 dd. 02/10/2009 del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento l'appalto dei lavori di "Trasformazione irrigua da scorrimento ad asperione e realizzazione opere di irrigazione in comune di Basiliano - zona Villaorba (B.I. 015/07)" è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa CECONI S.r.l., con sede in Via Patuscera di Entrampo 41, 33025 Ovaro (UD), con il ribasso del 6,12% sull'importo a base d'asta di € 1.451.651,04 di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza, e pertanto per l'importo complessivo di € 1.363.299,60 di cui € 1.355.299,60 per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza;

VISTO:

- la perizia di variante redatta il 14/12/2011, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2002, a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni ed approvata in pari data dal Responsabile del Procedimento ing. Massimo Canali, per l'importo di € 2.309.782,61;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto dd. 13/06/2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 1.456.207,91 al netto dell'I.V.A.;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia dd. 13/06/2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 173.492,03 al netto dell'I.V.A.;
- la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Massimo Canali in data 22/06/2017 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 2.339.077,03 con il seguente riparto di spesa:

A. Lavori in appalto

A.1	<u>I.V.A. 20%</u>		
	Sistemazione ambientale	€	69.176,80
	Costruzione rete irrigua	€	1.139.862,11
	Rivestimento canale	€	117.072,42
		Totale lavori	€ 1.326.111,33
	Lavori al netto del ribasso d'asta del 6,12%	€	1.244.953,32
	Oneri per la sicurezza	€	7.600,00
		Totale A.1)	€ 1.252.553,32
A.2	<u>I.V.A. 21%</u>		
	Sistemazione ambientale	€	8.228,15
	Costruzione rete irrigua	€	58.347,95
	Rivestimento canale	€	154.808,06
		Totale lavori	€ 221.384,16
	Lavori al netto del ribasso d'asta del 6,12%	€	207.835,45
	Oneri per la sicurezza	€	400,00
	A dedurre ritenuta d'acconto del 0,50%	€	-7.303,94
		Totale A.2)	€ 200.931,51
A.3	<u>I.V.A. 22%</u>		
	Ritenuta d'acconto del 0,50%	€	7.303,94
	Detrazione di cui alla transazione Faraplan	€	-4.580,86
		Totale A.3)	€ 2.723,08
		Totale A)	€ 1.456.207,91

B. Somme a disposizione

B.1	<u>Lavori in economia I.V.A. 20%</u>		
	Apparecchiature elettroidrauliche	€	108.790,00
	Apparecchiature per il telecontrollo	€	9.533,00
	N° 2 filtri linee inverters da 90 kW e da 160 kW	€	16.680,00
	Stazione radio periferica	€	2.895,00
	Tubo corrugato DN 160 tipo ENEL	€	437,40
	Chiusini carrabili tipo ENEL	€	750,00
	Totale B.1)	€	139.085,40
B.2	<u>Allacciamenti I.V.A. 10%</u>		
	ENEL	€	34.406,63
	Totale B.2)	€	34.406,63
	Totale B)	€	173.492,03
C.	Occupazioni, servitù ed indennizzi		
	Occupazioni e servitù	€	56.644,74
	Indennizzi	€	712,92
	Totale C)	€	57.357,66
D.	I.V.A.		
	20% su Totale A.1) + B.1)	€	278.327,74
	21% su Totale A.2)	€	42.195,62
	22% su Totale A.3)	€	599,08
	10% su Totale B.2)	€	3.440,66
	Totale D)	€	324.563,10
E.	Spese generali		
	21% fino a € 300.000,00	€	63.000,00
	18% da € 300.000,01 a € 1.100.000,00	€	144.000,00
	11% da € 1.100.000,01 a Totale A) + B) + C)	€	64.576,33
	Totale E)	€	271.576,33
F.	Oneri fiscali		
	Istituzione servitù	€	48.720,00
	Notifiche e trascrizioni	€	7.160,00
	Totale F)	€	55.880,00
	TOTALE GENERALE	€	2.339.077,03
	e, in c.t.	€	2.309.782,61

CONSIDERATO che per la presenza di un mero errore materiale nella Delibera della Deputazione Amministrativa n. 291/d/17 dd. 22/06/2017 gli importi del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia e della Relazione sullo stato finale dei lavori risultano errati, così come il Quadro Economico ivi riportato;

ATTESO che, in particolare, l'importo delle spese tecniche del conto finale ammonta a € 271.576,33;

PRESO ATTO che il supero di spesa è dovuto all'aumento delle spese tecniche, che verranno acquisite limitatamente al finanziamento disponibile;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di prendere atto della perizia di variante redatta il 14/12/2011, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2002, a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni

ed approvata in pari data dal Responsabile del Procedimento ing. Massimo Canali, per l'importo di € 2.309.782,61;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto dd. 13/06/2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 1.456.207,91 al netto dell'I.V.A.;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia dd. 13/06/2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 173.492,03 al netto dell'I.V.A.;
- di approvare la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Massimo Canali in data 22/06/2017 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 2.339.077,03 con il seguente riparto di spesa:

A. Lavori in appalto

A.1 I.V.A. 20%

Sistemazione ambientale	€	69.176,80
Costruzione rete irrigua	€	1.139.862,11
Rivestimento canale	€	117.072,42
Totale lavori	€	1.326.111,33
Lavori al netto del ribasso d'asta del 6,12%	€	1.244.953,32
Oneri per la sicurezza	€	7.600,00
Totale A.1)	€	1.252.553,32

A.2 I.V.A. 21%

Sistemazione ambientale	€	8.228,15
Costruzione rete irrigua	€	58.347,95
Rivestimento canale	€	154.808,06
Totale lavori	€	221.384,16
Lavori al netto del ribasso d'asta del 6,12%	€	207.835,45
Oneri per la sicurezza	€	400,00
A dedurre ritenuta d'acconto del 0,50%	€	-7.303,94
Totale A.2)	€	200.931,51

A.3 I.V.A. 22%

Ritenuta d'acconto del 0,50%	€	7.303,94
Detrazione di cui alla transazione Faraplan	€	-4.580,86
Totale A.3)	€	2.723,08
Totale A)	€	1.456.207,91

B. Somme a disposizione

B.1 Lavori in economia I.V.A. 20%

Apparecchiature elettroidrauliche	€	108.790,00
Apparecchiature per il telecontrollo	€	9.533,00
N° 2 filtri linee inverters da 90 kW e da 160 kW	€	16.680,00
Stazione radio periferica	€	2.895,00
Tube corrugato DN 160 tipo ENEL	€	437,40
Chiusini carrabili tipo ENEL	€	750,00
Totale B.1)	€	139.085,40

B.2 Allacciamenti I.V.A. 10%

ENEL	€	34.406,63
Totale B.2)	€	34.406,63
Totale B)	€	173.492,03

C. Occupazioni, servitù ed indennizzi

Occupazioni e servitù	€	56.644,74
Indennizzi	€	712,92
Totale C)	€	57.357,66

D. I.V.A.

	20% su Totale A.1) + B.1)	€	278.327,74
	21% su Totale A.2)	€	42.195,62
	22% su Totale A.3)	€	599,08
	10% su Totale B.2)	€	<u>3.440,66</u>
	Totale D)	€	324.563,10
E.	Spese generali		
	21% fino a € 300.000,00	€	63.000,00
	18% da € 300.000,01 a € 1.100.000,00	€	144.000,00
	11% da € 1.100.000,01 a Totale A) + B) + C)	€	<u>64.576,33</u>
	Totale E)	€	271.576,33
F.	Oneri fiscali		
	Istituzione servitù	€	48.720,00
	Notifiche e trascrizioni	€	<u>7.160,00</u>
	Totale F)	€	<u>55.880,00</u>
	TOTALE GENERALE	€	2.339.077,03
	e, in c.t.	€	2.309.782,61

- di prendere atto che il supero di spesa è dovuto all'aumento delle spese tecniche, che verranno acquisite limitatamente al finanziamento disponibile;
- di inoltrare la rendicontazione finale alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Area foreste e territorio - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.

IL SEGRETARIO
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 06.10.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.10.2017;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.10.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)