

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 24.03.2026

N. 149/d/26

**Oggetto: Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano (B.I. 012/16 - CUP I73G16000180002 - importo € 380.000,00 - commessa 1043): approvazione rendicontazione finale**

L'anno duemilaventisei, addì 24 del mese di marzo alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 18.03.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"		X
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO CHE:

- con D.R. n. 4129/PRODRAF dd. 29.11.2016 la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione ha delegato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/16) per l'importo di € 380.000,00;
- con provvedimento n. 382/d/16 dd. 16.12.2016 è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) relativo agli "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/16) redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 16.12.2016, dell'importo di € 380.000,00;
- con D.R. n. 1435 dd. 20.03.2017 l'Ente finanziatore ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra indicato;
- con provvedimento n° 70/d/17 dd. 08.02.2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano" (B.I. 012/16) redatto dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 07.02.2017, dell'importo di € 380.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

NUM.ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE
<b>A</b>	<b><u>LAVORI IN APPALTO</u></b>		
	1) Totale lavori	€ 153.401,57	
	2) Totale lavori sfalcio canali terziari	€ 22.800,60	
	3) Sfalci ZSA	€ 10.000,00	
	4) Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€ 188.202,17</b>
<b>B</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>		
	<i>Lavori in Diretta Amministrazione</i>		
	espurgo/sfalcio comizi L13, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M15	€ 74.000,00	
<b>a)</b>			
<b>b)</b>	sfalcio impianti	€ 10.000,00	€ 84.000,00
	<i>Noli e forniture</i>		
<b>a)</b>	Noleggio mezzi	€ 16.000,00	
<b>b)</b>	forniture carburanti, lubrificanti e attrezzatura	€ 3.000,00	€ 19.000,00
	<b>TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)</b>		<b>€ 103.000,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI A) + B)</b>		<b>€ 291.202,17</b>
<b>C</b>	<b><u>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</u></b>		€ 42.078,71
<b>D</b>	<b><u>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</u></b>	€ 41.404,48	
<b>E</b>	<b><u>I.V.A. 22% su Noli e Forniture</u></b>	€ 4.180,00	€ 45.584,48

F	<u>imprevisti</u>		€	1.134,64
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	€	<b>380.000,00</b>
		<b>e in C.T.</b>	€	<b>380.000,00</b>
	<b>Spese Generali:</b> 14,45 % fino a €. 300.000,00		€	42.078,71
			€	42.078,71

- con provvedimento n° 93/p/17 dd. 05.04.2017 del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana risultava aggiudicataria dei lavori l'impresa Battiston Vittorino S.n.c. con sede in Via dell'Artigianato, 5 – 30023 Concordia Sagittaria (VE) con il ribasso del 7,00 % sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 175.168,02, di cui € 173.168,02 corrisponde al prezzo offerto ed € 2.000,00 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

PRESO ATTO che in corso d'opera è stata redatta in data 02.08.2017, ai sensi dell'art.27 comma 3 della Legge Regionale 14/2002, una perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori, dr. ing. Stefano Bongiovanni, approvata dal Responsabile del Procedimento dr. ing. Massimo Canali, che ha comportato l'introduzione di varianti non superiori al 20%, finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, cui è stato fatto fronte esclusivamente con le economie derivanti dal ribasso d'asta.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 15.11.2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice BATTISTON VITTORINO S.n.c. con sede in Via dell'Artigianato, 5 – 30023 Concordia Sagittaria (VE) per l'importo di € 183.168,76 escluso IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 12.12.2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 87.097,55;

ACCERTATO che all'interno del quadro economico sono ancora disponibili economie di spesa pari a €. 14.850,00 + IVA e spese generali il cui utilizzo è stato autorizzato con Decreto 6048 dd. 25.08.2020;

VERIFICATO che la redazione di un nuovo progetto per l'utilizzo delle economie nel caso di specie risulta difficoltoso e dispendioso rispetto alle risorse disponibili;

VISTO il conto finale e la relativa rendicontazione datata 09.03.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni dell'importo complessivo di € 49.616,92 così ripartito:

NU M.A RT.	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO	TOTALE	IMPORTO	TOTALE
<b>A</b>	<b><u>LAVORI IN APPALTO</u></b>				
	1) Totale lavori sfalcio reti irrigue	€ 155.000,81		€ 183.168,76	
	2) Totale lavori sfalcio canali terziari	€ 22.800,60			
	3) Sfalci ZSA	€ 10.000,00			
	4) Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00			
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>		<b>€ 189.801,41</b>		<b>€ 183.168,76</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	<b>Lavori in Diretta Amministrazione</b>				€ 87.097,55
<b>a)</b>	espurgo/sfalcio comizi L13, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M15	€ 70.000,00			
<b>b)</b>	sfalcio impianti	€ 10.000,00	€ 80.000,00		€ 87.097,55
	<b>Noli e forniture</b>				
<b>a)</b>	Noleggio mezzi	€ 16.000,00			
<b>b)</b>	forniture carburanti, lubrificanti e attrezzatura	€ 3.000,00	€ 19.000,00		
<b>c)</b>	Fornitura di paratoie				
	<b>TOTALE LAVORI IN ECONOMIA B)</b>		<b>€ 99.000,00</b>		<b>€ 87.097,55</b>
	<b>TOTALE LAVORI A) + B)</b>		<b>€ 288.801,41</b>		<b>€ 270.266,31</b>
<b>C</b>	<b>SPESE GENERALI SU TOTALE A)+ B)</b>		€ 41.731,80		€ 39.053,48
<b>D</b>	<b>I.V.A. 22% su totale A) lavori in appalto</b>	<b>€ 41.756,31</b>		<b>€ 40.297,13</b>	
<b>E</b>	<b>I.V.A. 22% su Noli e Forniture</b>	<b>€ 4.180,00</b>	€ 45.936,31		€ 40.297,13
<b>F</b>	<b>imprevisti</b>		€ 3.530,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>€ 380.000,00</b>		<b>€ 349.616,92</b>
	<b>Spese Generali:</b>				
	14,45 % fino a €. 300.000,00	€ 41.731,80			
	D. P. Reg. 07.06.2017 n. 0119/Pres 18%			€ 39.053,48	

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di prendere atto che la somma impegnata per l'esecuzione delle opere è pari a €. 349.616,92, inferiori rispetto al conto totale di progetto per €. 30.083,08;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto datato 15.11.2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice BATTISTON VITTORINO S.n.c. con sede in Via dell'Artigianato, 5 – 30023 Concordia Sagittaria (VE) per l'importo di € 183.168,76 escluso IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia datato 12.12.2017 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 87.097,55;
- di approvare il finale e la relativa rendicontazione datata 09.03.2026, predisposto dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Vidoni;
- di prendere atto che in sede di conto finale per il calcolo delle spese generali è stato applicato il D.P.Reg. 0119/Pres. dd. 07.06.2017;
- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali – Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.

- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 25.03.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 01.04.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.04.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)