

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 24.03.2026

N. 150/d/26

**Oggetto: Intervento di ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo del torrente Cormor (codice UD/LS/72 - CUP I37H21000620002 – importo € 2.650.000,00 – commessa 1176): approvazione rendicontazione finale**

L'anno duemilaventisei, addì 24 del mese di marzo alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 18.03.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"		X
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che con Decreto Regionale n. 1768/AMB dd. 23.03.2021 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato quale beneficiario di trasferimento fondi per la progettazione e la realizzazione dell' "Intervento di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor" (CUP I37H21000620002 – importo € 2.650.000);

ATTESO che:

- Con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 422/d/18 dd. 10.09.2018 l'appalto del Servizio di progettazione preliminare e definitiva nonché coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor" è stato aggiudicato al concorrente A.T.P. COSTITUENDA: BETA STUDIO S.R.L. (Mandataria) – STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI (Mandante) con sede in Via Guido Rossa, 29/A – 33020 Ponte San Nicolò (PD);
- Con provvedimento 326/d/22 dd. 30.06.2022 è stato adottato il progetto definitivo n. 1047 - 1176, di data 10.06.2022, relativo all'intervento denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor", dell'importo di € 2.650.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Luca Montemurro della Società di ingegneria BETA Studio s.r.l. e degli ingg. Mario Causero e Paolo Spadetto dello Studio Causero & Spadetto Associati;
- Con provvedimento 208/d/23 dd. 20.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo n. 1047 - 1176, di data 18.04.2023, relativo all'intervento denominato "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor", dell'importo di € 2.650.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Luca Montemurro della Società di ingegneria BETA Studio s.r.l. e degli ingg. Mario Causero e Paolo Spadetto dello Studio Causero & Spadetto Associati; secondo il seguente quadro economico di spesa:

### A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a misura	€ 268.866,48
A2) Lavori a corpo	€ 1.559.693,52
A3) Oneri per la sicurezza	€ 24.669,98
<b>TOTALE A=A1+A2+A3</b>	<b>€ 1.853.229,98</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 5.000,00
B2) Oneri deviazioni linee interferenti	€ 50.000,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00

B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.) a dedurre quota di progettazione già finanziata (commessa 1047)	€ 284.905,30 -€ 101.546,85
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 418.710,60
B6) Indagini specialistiche	€ 35.000,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 104.700,97
<b>TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8</b>	<b>€ 796.770,02</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 2.650.000,00</b>

- Con Deliberazione del Presidente n. 264/d/23 dd. 18.05.2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e cioè mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Con delibera della deputazione amministrativa consortile n. 350/d/23 del 10/07/2023 la gara per i lavori in oggetto è stata aggiudicata alla ditta Impresa Polese S.r.l. con sede in Campo Marzio, 33 – 33077 Salive (PN) – C.F.7P.IVA 00133910935, per l'importo complessivo netto di € 1.729.436,37, con un ribasso del 6,77 % sull'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTO che

- In data 25.01.2024 l'impresa sottoponeva alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori una Proposta Migliorativa, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 49/2018 e dell'art. 47 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. La proposta, riguardante esclusivamente la struttura dell'impalcato del ponte, ha visto alcune modifiche e miglioramenti delle parti strutturali, sottoposte anche al Collaudatore per la revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere. Effettuate le dovute verifiche, con esito positivo, la Stazione Appaltante accettava detta proposta con nota Prot. 2075/2024 di data 28/02/2024. A seguito della accettazione da parte della Stazione appaltante della predetta Proposta di Perizia di Variante Migliorativa l'importo dei lavori d'appalto si riduceva di € 1.880,02 al lordo del ribasso e pertanto di € 1.752,74 al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 6,77%;
- Con nota di protocollo consortile n° 4566/2025 dd. 15.05.2025 veniva trasmessa da parte del Diretto dei Lavori, ing. Paolo Spadetto, una Perizia Suppletiva e di Variante nella quale sono state recepite delle modifiche, emerse durante l'esecuzione dei lavori, dovute a richieste dei gestori dei sottoservizi (acquedotto, metanodotto, e-distribuzione, telecomunicazioni) per l'inserimento delle condotte in subalveo e per bypass temporanei, alla richiesta del Comune di Campoformido di dotare il ponte di impianto di illuminazione stradale e dei percorsi pedonali, alla necessità di migliorare logistica e sicurezza del varo dell'impalcato metallico mediante rampe di accesso dall'alveo, nonché al completamento di sistemazioni idrauliche e ripristini in aree limitrofe al ponte;
- Con nota di data 22.05.2025 da parte del Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, sono state approvate le variazioni al progetto dei lavori di "Ripristino dell'ufficiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor" redatte secondo la Perizia Suppletiva e di Variante;
- A seguito della redazione della Perizia Suppletiva e di Variante e della sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi dd. 28.04.2025, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta IMPRESA POLESE S.R.L. con sede in Campo Marzio n.33 – 33077 Sacile (PN) - C.F./P.IVA 00133910935, veniva rideterminato

in complessivi € 1.932.610,54, di cui € 1.907.940,56 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 24.669,98 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; in base a quanto sopra veniva rimodulato il Quadro Economico come di seguito esposto:

#### A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a misura	€ 488.674,28
A2) Lavori a corpo	€ 1.557.813,50
	<hr/>
Totale A1+A2	€ 2.046.487,78
A dedurre il ribasso d'asta pari al 6,77%	-€ 138.547,22
	<hr/>
A3) Oneri per la sicurezza	€ 24.669,98
	<hr/>
TOTALE A=A1+A2+A3	€ 1.932.610,54

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 0,00
B2.1) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02)	€ 18.525,15
B2.4) Lavori in economia per deviazioni di linee a rete	€ 47.512,77
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.) a dedurre quota di progettazione già finanziata (commessa 1047)	€ 300.113,66 -€ 101.546,85
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 439.702,66
B6) Indagini specialistiche	€ 12.399,31
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 682,76
	<hr/>
TOTALE B=B1+B2.1+B2.4+B3+B4+B5+B6+B7+B8	€ 717.389,46
	<hr/>
TOTALE A+B	€ 2.650.000,00

#### ACCERTATO che

- Con "Certificazione di ultimazione dei lavori" datato 18.11.2025, a firma del Direttore dei Lavori ing. Paolo Spadetto e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice IMPRESA POLESE S.R.L. di Sacile (PN), il Direttore dei lavori ha certificato la fine dei lavori di "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor" nel comune di Campoformido (UD);
- Con delibera n°288/p/25 dd. 09.12.2025 la Stazione Appaltante ha affidato Ditta AVIANESE ASFALTI S.R.L. - Via G. Ellero, 37 – 33081 Aviano (PN) – C.F./P.I. 00094620937, i lavori di "Ripristino della viabilità di accesso al nuovo ponte sul Cormor in località Basaldella in comune di Campoformido" per un importo pari a € 35.640,00 più IVA di legge. La copertura economica è stata trovata nelle Somme B – Lavori in economia in amministrazione diretta del Quadro Economico Finale di seguito riportato;
- Con delibera della deputazione amministrativa n°51/d/26 dd. 02.02.2026 è stato approvato il "Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo" datato 23.01.2026 a firma del Collaudatore ing. Dario Fedrigo e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice IMPRESA POLESE S.R.L. di Sacile (PN), nel quale il Collaudatore ha collaudato la regolare esecuzione dei lavori di "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor" nel Comune di Campoformido, per l'importo complessivo di € 1.913.082,05 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 24.669,98;

VISTA la relazione di Rendicontazione della Spesa redatta dal responsabile del Procedimento, dr. Ing. Stefano Bongiovanni, in data 12.03.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 2.650.000,00 con il seguente riparto di spesa:

**A) LAVORI IN APPALTO**

A1) Lavori a corpo e a misura	€ 1.888.412,07
A2) Oneri per la Sicurezza	€ 24.669,98

TOTALE A=A1+A2 € 1.913.082,05

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Espropri e asservimenti	€ 0,00
B2.1) Lavori in economia per cottimo	€ 0,00
B2.4) Lavori in economia per deviazioni linee a rete	€ 47.512,77
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 35.640,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.) a dedurre quota di progettazione già finanziata (commessa 1047)	€ 300.523,23 -€ 101.546,85
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3)	€ 439.171,66
B6) Indagini specialistiche	€ 12.399,31
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 3.217,83

TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 736.917,95

TOTALE A+B € 2.650.000,00

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 2.650.000,00

DIFFERENZA € 0,00

Nel quadro economico di cui sopra le somme alla voce B8 – Imprevisti pari a € 3.217,83 non sono state utilizzate per i lavori di “Ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor” e pertanto saranno restituite.

RAVVISATA l’urgenza di provvedere al fine di rendicontare il finanziamento alla Regione entro il termine del 31.03.2026;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l’art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all’unanimità dei voti,

**DELIBERA**

- di approvare la relazione di Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. Ing. Stefano Bongiovanni, in data 12.03.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 2.650.000,00 con il seguente riparto della spesa:

**A) LAVORI IN APPALTO**

A1) Lavori a corpo e a misura € 1.888.412,07  
A2) Oneri per la Sicurezza € 24.669,98

TOTALE A=A1+A2 € 1.913.082,05

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Espropri e asservimenti € 0,00  
B2.1) Lavori in economia per cottimo € 0,00  
B2.4) Lavori in economia per deviazioni linee a rete € 47.512,77  
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta € 35.640,00  
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+  
+B.1.+B.2.+B.3.) a dedurre quota di progettazione già finanziata € 300.523,23  
(commessa 1047) -€ 101.546,85  
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3) € 439.171,66  
B6) Indagini specialistiche € 12.399,31  
B7) Oneri fiscali € 0,00  
B8) Imprevisti € 3.217,83

TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 736.917,95

TOTALE A+B € 2.650.000,00

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 2.650.000,00

DIFFERENZA € 0,00

Nel quadro economico di cui sopra le somme alla voce B8 – Imprevisti pari a € 3.217,83 non sono state utilizzate per i lavori di “Ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor” e pertanto saranno restituite.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivare ragioni d’urgenza espresse in premessa

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 25.03.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 01.04.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.03.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)