

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 22.09.2025

N. 471/d/25

Oggetto: Manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari (Decreto n. 26431/GRFVG dd. 28/11/2022 – CUP I38H22000690002 – importo € 400.000,00 – commessa 1316): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventicinque, addì 22 del mese di settembre alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 16.09.2025 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni, il Vice Direttore Tecnico ing. Massimo Ventulini, la Responsabile dello Staff Prevenzione e sicurezza su lavoro, qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti ing. Alessandra Tonelli, il Quadro ff. del settore Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo dr.ssa Valentina Della Mea e il Responsabile di zona dr. Stefano Franceschetti.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

CONSIDERATO che con Decreto n° 26341/GRFVG dd. 28/11/2022 della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari" (CUP I38H22000690002) – importo € 400.000,00;

ACCERTATO che i lavori di "Manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari" sono lavori che si inquadrano negli interventi già in parte realizzati di difesa della parte urbana in sponda destra dell'abitato di Aquileia dalle inondazioni e di sistemazione degli argini sempre in sponda destra ma nel tratto extraurbano con il rialzo degli stessi;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 26431/GRFVG dd. 28.11.2022 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha impegnato la spesa di € 400.000,00 al fine del trasferimento dei fondi al Consorzio per i lavori di "Manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari";
- con provvedimento n°105/d/23 dd.23.02.2023 sono state nominate le figure responsabili per l'attuazione dell'intervento sopra richiamato, individuando l'ing. Stefano Bongiovanni quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con provvedimento n° 163/d/23 dd. 05.04.2023 è stato adottato il progetto definitivo - esecutivo n°1316 datato marzo 2023, a firma dell'ing. Matteo Bordugo quale progettista e direttore lavori e dell'arch. Pier Nicola Carnier come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione quali professionisti facenti parte della società COOPROGETTI S.C.R.L, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari dell'importo di € 400.000,00 (C.U.P. I38H22000690002), comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A.;
- con Decreto n. 21451/GRFVG del 11/05/2023 il Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, art 146;
- con provvedimento 301/d/23 dd. 08.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo n°1316 datato marzo 2023, a firma dell'ing. Matteo Bordugo quale progettista e direttore lavori e dell'arch. Pier Nicola Carnier come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione quali professionisti facenti parte della società COOPROGETTI S.C.R.L, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari dell'importo di € 400.000,00 (C.U.P. I38H22000690002);

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEF-ESECUTIVO			
A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>			
A.1. Importo Lavori	€	246.100,26	
O.S. Oneri per la sicurezza	€	13.899,74	
SOMMANO A.	€		260.000,00
B. <u>SOMME B DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni	€	0,00	
B.6. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
Sommano B.6.	€	60.000,00	
B.7. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)			
Sommano B.7.	€	57.200,00	
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)	€	22.800,00	
SOMMANO B.	€		140.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€		400.000,00

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo n. 1316 datato marzo 2023 è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con istruttoria in data 01/06/2023;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente n. 324/d/23 dd. 22.06.2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e cioè mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

ACCERTATO che con Lettera invito a procedura negoziata dd. 23.06.2023 n. 5350/APP di prot., sono state invitate alla gara nove ditte, selezionate secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, dalle Linee Guida n. 4 aggiornate in data 10.07.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle Direttive Vincolanti di cui alla nota prot. n.185746/P/GEN dd. 15.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;

CONSIDERATO che la predetta Lettera invito dd. 23.06.2023 n. 5350/APP di prot., fissava il termine per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale Appalti del Consorzio alle ore 12:00 del giorno 31.07.2023;

ACCERTATO che entro i termini stabiliti dalla lettera invito dd. 23.06.2023 n. 5350/APP di prot., sono pervenute 7 offerte;

ATTESO che dalle risultanze della gara, giusta verbale n. 1 dd. 02.08.2023, per affidamento lavori a procedura negoziata, agli atti del Consorzio, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, propone l'aggiudicazione della gara al concorrente EDIL COKE

S.A.S. di Presello Anna Maria & C. (C.F. e P.IVA 01836660306) con sede in Via S. Ellero 9/3 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) con il ribasso del 14,662% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 223.916,78, di cui € 210.017,04 corrisponde al prezzo offerto ed € 13.899,74 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 414/d/23 dd. 14.09.2023 è stato aggiudicato l'appalto all'Impresa EDIL COKE S.A.S. di Presello Anna Maria & C. (C.F. e P.IVA 01836660306) con sede in Via S. Ellero 9/3 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) con il ribasso del 14,662% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 223.916,78, di cui € 210.017,04 corrisponde al prezzo offerto ed € 13.899,74 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO che in data 25.10.2023 veniva firmato il contratto d'appalto e veniva registrato a Udine in data 17.11.2023 al n. 2541 serie 3 atti privati, dell'importo netto contrattuale di € 223.916,78 di cui € 210.017,04 corrispondente al prezzo offerto e € 13.899,74 per gli oneri della sicurezza, non soggetti al citato ribasso;

ACCERTATO che in data 11.10.2023 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in 120 giorni naturali consecutivi entro il 12.02.2024;

VISTO quanto constatato e richiesto in sede di sopralluogo del 19.02.2024 dai responsabili di E.D.R. è stato necessario integrare con delle opere di variante la documentazione di progetto, in conseguenza del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tali da ricadere nella definizione dell'Art. 106 c.1, D.lgs. 50/2016. La richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia è stata inviata via mail dal DL in data 20.02.2024, alla quale ha fatto seguito l'autorizzazione alla redazione inviata dal RUP con PEC in data 21.02.2024. Il RUP ha comunicato l'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi del D.lgs. 50/2016 (ex. Art. 106 c.1. lett. b) e lett. C), della LR n.14 del 31 maggio 2002, art. 27 co.1 e co.3 e del D.P. Reg. 166 del 5 giugno 2003 art.29, in data 09/04/2024;

PRESO ATTO che in data 10.04.2024 è stato firmato l'Atto di sottomissione che ridetermina l'importo contrattuale come di seguito riportato: Importo netto contrattuale: € 224.492,23 di cui € 210.592,49 corrispondente al prezzo offerto e € 13.899,74 per gli oneri della sicurezza, non soggetti al citato ribasso;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione, emesso dal Direttore Lavori ing. Matteo Bordugo in data 04.09.2025 per l'importo complessivo di lavori al netto del ribasso d'asta di € 224.492,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza e in considerazione che si sono resi disponibili ulteriori economie per l'importo di € 73.984,61;

CONSIDERATO che si è deciso di utilizzare le economie, per un importo pari a € 73.984,61, per il completamento di opere stralciate dalla commessa 1079 avente titolo "Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana (B.I. 024/17)" C.U.P. I51E17000760002 e che riguardano opere di manutenzione straordinaria dell'impianto idroforo di "Cà Anfora Nuova", appartenente al bacino del fiume Natissa;

PRESO ATTO che con delibera della deputazione amministrativa n°326/d/24 dd.27.06.2024 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva delle opere, direzione lavori e

coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'arch. PAOLO CONTARDO - Via San Rocco, 14 – Fraz. Basaldella – 33030 Campoformido (UD), del 2° stralcio dei lavori relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del fiume Natissa in comune di Aquileia ed opere complementari dell'importo di € 400.000,00;

VISTO il provvedimento n° 434/d/24 dd. 12.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo n°1316 2° stralcio datato settembre 2024, a firma dell'arch. PAOLO CONTARDO e ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

1316_QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 2° AFFIDAMENTO				
LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO				
CATEGORIA OG8				
A1	LAVORI 1°AFFIDAMENTO	€	246.774,58	
OS1	ONERI PER LA SICUREZZA	€	13.899,74	
		€		260.674,32
	RIBASSO DI GARA (14,662% X A1)	€		-36.182,09
	SOMME A1.			€ 224.492,23
CATEGORIA OG2				
A2	LAVORI 2°AFFIDAMENTO	€	50.370,83	
OS2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.429,17	
		€		52.800,00
	SOMME A2.			€ 52.800,00
	TOTALE SOMME A			€ 277.292,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1.	Occupazioni temporanee	€	0,00	
B.3.	Spese tecniche straordinarie (spostamento FIBERCOP S.P.A. CIG:B03513D1EE)	€	909,62	
B.6.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria OG08 D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017			
	20% da 0 a € 300.000	300.000,00	€	60.000,00
	17% da 300.001 a € 1.100.000	13.474,32	€	2.290,63
	Sommano B.6.		€	62.290,63
	A DETRARRE PER INSUFFICIENTE CAPIENZA		€	-1.696,89
				60.593,74
B.7.	I.V.A.			
	IVA 22% sui lavori			
	22% x 278201,85	278.201,85	€	61.204,41
B.8.	Imprevisti	€	0,00	
				€ 122.707,77
				€ 400.000,00

CONSIDERATO che con provvedimento n° 180/p/24 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa VENUTI LINO S.R.L., con sede legale in Viale dell'Unione Europea n°7 – 33017 Tarcento (UD), per un importo di € 51.445,02, di cui € 49.015,85 corrispondenti al prezzo offerto e € 2.429,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che in data 22.10.2024 veniva firmato il contratto d'appalto e veniva registrato a Tolmezzo in data 31.10.2024 al n. 310 serie 3 atti privati, dell'importo netto contrattuale di € 51.445,02 di cui € 49.015,85 corrispondente al prezzo offerto e € 2.429,17 per gli oneri della sicurezza, non soggetti al citato ribasso;

ACCERTATO che in data 20.11.2024 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in 120 giorni naturali consecutivi entro il 29.03.2025;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione, emesso dal Direttore Lavori arch. Paolo Contardo in data 10.03.2025 per l'importo complessivo di lavori al € 51.445,02 (di cui € 2.429,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

VISTA la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 400.000,00 avente il seguente riparto della spesa:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1. Importo Lavori	€	246.774,58	
O.S. Oneri per la sicurezza	€	<u>13.899,74</u>	
SOMMANDO			€ 260.674,32
Ribasso di gara (14,662 % x A1)	€ -	36.182,09	
SOMME A1	€		224.492,23
A.2. Lavori 2° Affidamento	€	50.370,83	
O.S. Oneri per la sicurezza	€	<u>2.429,17</u>	
SOMMANDO	€		52.800,00
Ribasso di gara (2,69% x A2)	€ -	1.354,98	
SOMME A2	€		51.445,02
TOTALE SOMME A			€ <u>275.937,25</u>

B. SOMME B DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.3. Spese tecniche straordinarie			€ 909,62
B.6. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. del 07/06/2017			
20% da 0 a € 300.000	300.000,00 €		€ 60.000,00
17% da 300.001 a 1.000.000,00 a € 300.000	13.474,32 €		€ 2.290,63
Sommano B.6.			€ 62.290,63
A detrarre per insufficiente capienza			€ -43,82
Sommano B.6.			€ 62.246,81
B.7. I.V.A. 22% sui lavori			
22% x 276846,47	Sommano B.7.		€ 60.906,31
SOMMANDO B.	€		<u>124.062,75</u>

IMPORTO COMPLESSIVO	€	<u>400.000,00</u>
----------------------------	----------	--------------------------

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello statuto consortile,
all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 04.09.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Matteo e sottoscritto dall'impresa EDIL COKE S.A.S. - Via

S. Ellero 9/3 Colloredo di Monte Albano (UD), per un importo netto di lavori di € 224.492,23 di cui € 13.899,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 10.03.2025 a firma del Direttore dei Lavori arch. Paolo Contardo e sottoscritto dall'impresa VENUTI LINO S.R.L. - Viale dell'Unione Europea n°7, Tarcento (UD), per un importo netto di lavori di € 51.445,02 (di cui € 2.249,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- di approvare la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 400.000,00 avente il seguente riparto della spesa:
- di trasmettere la rendicontazione finale al Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 25.09.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 02.10.2025;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.10.2023;

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO

(dr.Armando Di Nardo)