

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 17.05.2017

N. 233/d/17

Oggetto: Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD): approvazione certificato di collaudo e della rendicontazione finale

L'anno duemiladiciassette, addì 17 del mese di Maggio alle ore 17.00 presso la sede del Consorzio in Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd.11.05.2017 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
VENTURINI TIZIANO
BETTO SIMONE
BIANCHINI GIANCARLO
CANDOTTO LUCA
DONDA MAURO
GIOVANATTO DANIELE
NATA GIANNI
THURN VALSASSINA PHILIP
ZANIN PIERO MAURO
ZANONE PIERFRANCO
MIAN PALMINA
LUNAZZI MARCO
GONANO ANTONIO
ZAMPAR ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con propria delibera n° 93/d/04 del 31.05.04 esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto preliminare per la “Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD)” dd. 14.05.2004 di € 3.300.000,00 e veniva dato mandato al tecnico incaricato dott. arch. Olivo Ecoretti di proseguire l’iter progettuale con la stesura del progetto definitivo ed esecutivo,

PRESO ATTO che con propria delibera n° 161/d/04 del 16.11.2004 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD)” a firma del dott. arch. Olivo Ecoretti comprensivo di relazione descrittiva, elaborati grafici, relazione strutturale, relazione geologica e geotecnica, specifiche tecniche macchine ed attrezzature, computo metrico estimativo e quadro economico della spesa;

VERIFICATO che con delibera n. 95/d/09 dd. 24.06.2009 è stato riapprovato il progetto esecutivo per la “Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD)” datato maggio 2009 a firma del dott. arch. Olivo Ecoretti per l’importo complessivo di € 4.500.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI A BASE D’ASTA

A1. Opere strutturali	€	796.900,56
A2. Opere civili	€	209.554,86
A3. Macchine ed attrezzature elettromeccaniche	€	2.405.000,00
Sommano	€	3.411.455,42
A4. Oneri relativi alla sicurezza	€	38.554,58
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA	€	3.450.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1. IVA (20%) sui lavori a base d’asta	€	690.000,00
B2. Collegamento alla rete ENEL	€	50.000,00
B3. Spese tecniche	€	120.000,00
B4. Spese per collaudi e avviamenti	€	10.000,00
B5. Imprevisti	€	180.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.050.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	4.500.000,00

APPURATO che dalla risultanza della gara d’appalto per le opere civili, giusta delibera della Deputazione Amministrativa consortile n° 121/d/09 del 31.07.2009, risultava aggiudicataria dei lavori l’Impresa I.CO.S. S.r.l., Via Palmanova, 4 - 33028 Tolmezzo (UD) con un ribasso pari al 21,83%;

PRESO ATTO che con provvedimento n° 217/d/09 dd. 27.11.2009 è stato aggiudicata alla Ditta Schneider Electric S.p.a., Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (BG) in ATI con la ditta Serman Energy s.r.l., Via Cadoia n° 14 - 32011 Ponte delle Alpi (BL) l’appalto per la fornitura e posa delle apparecchiature elettriche ed idrauliche previste nell’ambito della “Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD)”, per un importo complessivo di € 1.980.000,00 di cui € 1.970.000,00 per lavori e € 10.000,00 per oneri di sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto relativo alle opere civili, datato 07.07.2011 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall’impresa appaltatrice I.CO.S. S.r.l., Via Palmanova, 4 - 33028 Tolmezzo (UD) per l’importo di € 1.073.25,54 escluso IVA;

ATTESO che con provvedimento n° 32/p/17 dd. 10.02.2017 è stato affidato all'ing. Mario Causero dello Studio Causero&Spadetto Associati, Via Moretti n° 15 - 33100 UDINE, l'incarico per la redazione del collaudo tecnico amministrativo e la revisione tecnico contabile dell'appalto dei lavori di "Realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia in Comune di Sedegliano (UD) - opere elettromeccaniche";

VISTO il certificato di collaudo dei lavori in appalto relativo alle apparecchiature elettriche ed idrauliche, datato 18.04.2017 a firma del Collaudatore ing. Mario Causero per l'importo di € 1.782.000,00 escluso IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia relativo all'apparecchiature elettriche ed idrauliche datato 18.04.2017 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 183.457,70 incluso di IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia relativo opere civili datato 07.07.2011 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 82.740,00 incluso di IVA;

VISTA la relazione sullo stato finale dei lavori datata 11.05.2017 e la relativa rendicontazione, predisposta dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento ing. Massimo Canali dell'importo complessivo di € 4.002.087,94, così ripartito:

A <u>LAVORI IN APPALTO</u>			
a.1	Opere civili ed idrauliche	€ 1.006.455,42	€ 1.073.125,54
a.2	Macchine ed impianti elettromeccanici	€ 2.405.000,00	€ 1.782.000,00
	<u>SOMMANO</u>	<u>€ 3.411.455,42</u>	<u>€ 2.855.125,54</u>
a.3	Oneri relativi alla sicurezza (GLOBALI) inclusi a consuntivo	€ 38.544,58	€ 0,00
	<u>TOTALE LAVORI IN APPALTO</u>	<u>€ 3.450.000,00</u>	<u>€ 2.855.125,54</u>
B <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
b.1	IVA	€ 690.000,00	€ 571.025,11
b.3	Collegamento alla rete ENEL	€ 50.000,00	€ 14.009,39
b.4	Spese tecniche (IVA inclusa) a consuntivo	€ 120.000,00	€ 295.730,20
b.5	Spese per collaudi e avviamenti	€ 10.000,00	
b.6	Imprevisti	€ 180.000,00	
b.7	Lavori in economia per cottimi Opere Civili IVA inclusa		€ 82.740,00
b.8	Lavori in economia per cottimi Apparecchiature E/I IVA inclusa		€ 183.457,70
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 1.050.000,00</u>	<u>€ 1.146.962,40</u>
	<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	<u>€ 4.500.000,00</u>	<u>€ 4.002.087,94</u>
	<u>Economie totali</u>		<u>€ 497.912,06</u>

ACCERTATO che per la realizzazione della centrale idroelettrica di Pannellia sono state realizzate economie per €. 497.912,06 rispetto al preventivo approvato con delibera n. 95/d/09 dd. 24.06.2009;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, dei lavori in appalto relativo alle opere civili, datato 07.07.2011 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni e sottoscritto dall'impresa appaltatrice I.CO.S. S.r.l., Via Palmanova, 4 - 33028 Tolmezzo (UD) per l'importo di € 1.073.25,54 escluso IVA;
- di approvare il certificato di collaudo dei lavori in appalto relativo alle apparecchiature elettriche ed idrauliche, datato 18.04.2017 a firma del Collaudatore ing. Mario Causero per l'importo di € 1.782.000,00 escluso IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia relativo all'apparecchiature elettriche ed idrauliche datato 18.04.2017 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 183.457,70 incluso di IVA;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia relativo opere civili datato 07.07.2011 a firma del Direttore dei Lavori ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 82.740,00 incluso di IVA;
- di approvare la relazione sullo stato finale dei lavori datata 11.05.2017 e la relativa rendicontazione, predisposta dall'ufficio tecnico consortile a firma del Responsabile unico del procedimento ing. Massimo Canali dell'importo complessivo di € 4.002.087,94, così ripartito:

A LAVORI IN APPALTO

a.1 Opere civili ed idrauliche	€ 1.006.455,42	€ 1.073.125,54
a.2 Macchine ed impianti elettromeccanici	€ 2.405.000,00	€ 1.782.000,00
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 3.411.455,42</u>	<u>€ 2.855.125,54</u>
a.3 Oneri relativi alla sicurezza (GLOBALI) inclusi a consuntivo	€ 38.544,58	€ 0,00

<u>TOTALE LAVORI IN APPALTO</u>	<u>€ 3.450.000,00</u>	<u>€ 2.855.125,54</u>
--	------------------------------	------------------------------

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 IVA	€ 690.000,00	€ 571.025,11
b.3 Collegamento alla rete ENEL	€ 50.000,00	€ 14.009,39
b.4 Spese tecniche (IVA inclusa) a consuntivo	€ 120.000,00	€ 295.730,20
b.5 Spese per collaudi e avviamenti	€ 10.000,00	
b.6 Imprevisti	€ 180.000,00	
b.7 Lavori in economia per cottimi Opere Civili IVA inclusa		€ 82.740,00
b.8 Lavori in economia per cottimi Apparecchiature E/I IVA inclusa		€ 183.457,70

<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 1.050.000,00</u>	<u>€ 1.146.962,40</u>
---	------------------------------	------------------------------

<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	<u>€ 4.500.000,00</u>	<u>€ 4.002.087,94</u>
<u>Economie totali</u>		<u>€ 497.912,06</u>

- di certificare il risparmio rispetto al preventivo pari a €. 497.912,06.

IL SEGRETARIO
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 22.05.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 29.05.2017
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.05.2017

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)