

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.07.2026

N. 373/d/26

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Commessa 1240 - Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia – Decreto n. 0484456 del 30/09/2022 - CUP I37J21000070006 - Codice progetto: 06-07-2705-2814 – importo € 7.000.000,00: Approvazione del Certificato di Collaudo

L'anno duemilaventisei, addì 29 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.07.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale, la dr.ssa Valentina Della Mea Direttore dell'Area Amministrativa.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg.204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n. 0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA";

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022, ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" (commessa 1240 – importo € 7.000.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2814);
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 516/d/22 dd. 11.11.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" aggiornato in data 03.11.2022 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicuttini per l'importo di € 7.000.000,00;
- è risultato necessario apportare alcune modifiche al quadro economico approvato con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 516/d/22 dd. 11.11.2022, stante la diversa percentuale delle spese generali massime riconoscibili e le somme da accantonare in quadro economico per imprevisti;
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 25/d/23 dd. 23.01.2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Gianpiero Venturini e dell'ing. Michele Cicuttini per l'importo di € 7.000.000,00;
- il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con istruttoria in data 25.01.2023;

DICHIARATA l'assenza di un doppio finanziamento per la realizzazione delle opere previste con la presente procedura di gara;

PRESO ATTO che tutte le procedure connesse all'esecuzione delle opere di cui al D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 sono tenute al rispetto delle condizionalità PNRR e in particolare:

- a) dell'obbligo di coerenza tra il progetto realizzato, l'investimento proposto dal soggetto attuatore e le previsioni della Decisione di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements;
- b) del cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto (tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti e conclusione dei lavori), al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità di M&T entro le scadenze concordate a livello europeo;
- c) del riferimento al contributo del progetto al conseguimento del Target della Misura 2; Componente 4 - Investimento 4.3 (fonti di prelievo dotate di misuratori; area efficientata), come indicato in dettaglio nell'allegato 3 al Decreto di concessione di finanziamento;
- d) di riferimenti al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per evidenziare eventuali scostamenti e introdurre azioni correttive volte ad assicurare l'effettiva realizzabilità di M&T entro le scadenze concordate a livello europeo;
- e) del riferimento al contributo del progetto al tagging ambientale (Tag 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione: compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite);

ACCERTATO che sono stati effettuati i controlli ordinari amministrativo-contabili e di gestione della commessa in oggetto da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

ACCERTATO che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al n. 0000542409;

RICHIAMATE la Deliberazione del Presidente n. 104/p/23 dd. 30.05.2023, con la quale l'appalto dei lavori di "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia" è stato aggiudicato al concorrente A.T.I. costituenda GHIAIE PONTE ROSSO SRL (Capogruppo mandataria) - BRUSSI COSTRUZIONI SRL (Mandante) C.F. 02242040265 - P.IVA 00624480935 con sede in Via Bordano 6 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) e la successiva Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 345/d/23 dd. 10.07.2023 che ne ha accertato l'efficacia;

ACCERTATO che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con verbale di commissione n. 1 ss. 15.04.2024 ha individuato la lista dei professionisti per l'assegnazione degli incarichi di Alta Sorveglianza suddivisa in fasce e sezioni di competenza;

PRESO ATTO che con decreto di nomina n. 1800303 dd. 19.04.2024 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha designato l'ING. ROSSANA TARALLO - Via Matteo Renato Imbriani, 222 – 95128 CATANIA – C.F. TRLRSN69P69A089F per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza per l'appalto dei lavori denominati "Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia";

PREMESSO:

- che in data 10/07/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, mediante procedura negoziata mediante lettera invito ai sensi del D. Lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base di gara pari a € 5.172.622,95 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi euro € 110.000,00 oltre IVA, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta GHIAIE PONTE ROSSO SRL - BRUSSI COSTRUZIONI SRL con sede in San Vito al Tagliamento (PN), Via Bordano n. 6 che ha offerto un ribasso del 20,82%;

- che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 06/10/2023 con un importo pari a € 4.118.584,85 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi euro € 110.000,00 oltre IVA;
- che l'impresa non ha richiesto l'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto;

CONSIDERATI i seguenti elementi relativi alle tempistiche di realizzazione dell'opera:

- i lavori sono stati consegnati in data 06/11/2023, con scadenza del tempo contrattuale 31/10/2024 (pari a 270 giorni naturali e consecutivi quale tempo utile per realizzare le opere);
- come previsto dall'art 19 c.1 del CSA capitolato speciale d'appalto, i lavori sono stati interrotti dal 01.06.2024 al 15.09.2024 per consentire lo svolgimento della campagna irrigua;
- con l'approvazione della Perizia n. 2 del 03/12/2025 sono stati concessi n. 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi del termine dei lavori;
- i lavori sono stati sospesi con apposito verbale n. 1 emesso in data 30/08/2024 dal Direttore dei Lavori;
- i lavori sono ripresi con apposito verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 emesso in data 16/09/2024 dal Direttore dei Lavori;
- i lavori sono stati sospesi con apposito verbale n. 2 emesso in data 13/11/2024 dal Direttore dei Lavori;
- i lavori sono ripresi con apposito verbale di ripresa dei lavori n. 2 emesso in data 23/12/2025 dal Direttore dei Lavori;
- per effetto delle proroghe e delle sospensioni occorse, la nuova scadenza del tempo utile diventava il 28/02/2026;
- il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 04/03/2026 ha certificato che i lavori risultavano ultimati in data 27/02/2026 come regolarmente comunicato via pec dell'Appaltatore in medesima data;

RICHIAMATI i seguenti elementi relativi alla perizia di Variante n. 2:

- la nota del RUP e del DG del Consorzio n.9734/2024 del 22.10.2024 con la quale si chiedeva conto al Direttore dei Lavori di una voragine rivenuta nel tratto progettuale 401-B a Latisana;
- la nota n. 10339 del 14/11/2024 con la quale il RUP ing. Stefano Bongiovanni ha rappresentato la necessità di sospendere i lavori per consentire la redazione di una perizia di variante dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106.1, lett. c) del D.Lgs, 50/2016;
- la nota n. 1057/2025 del 05.02.2025 con la quale lo stesso RUP ha presentato istanza di utilizzo delle somme di cui alle voci "Imprevisti" e "Altro: Accantonamenti/Ribassi d'asta" del quadro economico di finanziamento;
- la nota 1727/2025 del 21.02.2025 con la quale si rappresentava la necessità di effettuare ulteriori indagini sul tratto di opera 401-B sul quale ad ottobre scorso si era palesata una voragine;
- la nota 2857/2025 del 24.03.2025 con la quale si rappresentavano ulteriori precisazioni relativamente al contenuto delle note 1057/2025 del 05.02.2025 e 1727/2025 del 21.02.2025 sulle modalità di effettuazione delle indagini integrative e sull'ammontare del costo previsto delle stesse;
- i risultati delle indagini georadar e geofisiche commissionate dallo scrivente Consorzio a V.INC.A. società di ingegneria SRL trasmesse con note n. 6364 del 15.07.2025, n. 6745 del 29.07.2025 e n.7560 del 09.09.2025 sulla base di elaborazioni successive concordate con i tecnici consortili e con la Direzione dei Lavori;
- la nota dd. 27/11/2025 n. 10099/2025 con la quale il Consorzio ha richiesto al Ministero per il tramite dell'Alto Sorvegliante l'autorizzazione a redigere la variante n. 2 per fatti imprevisti e imprevedibili;

- la nota acquisita a protocollo consortile n. 10134/2025 del 01.12.2025 con la quale l'ing. Rossana Tarallo – nella sua funzione di Alto Sorvegliante del progetto in oggetto – ha reso parere favorevole all'invio formale degli elaborati di perizia finalizzato al parere formale al MASAF;
- la nota del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisita a protocollo consortile n. 10222/2025 del 02.12.2025 con la quale il Ministero prende atto del parere favorevole reso dall'Alto Sorvegliante con nota citata poco sopra acquisita a protocollo consortile n. 10134/2025 del 01.12.2025
- la nota n. 10240 del 03.12.2025 del Direttore dei Lavori con la quale ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante n. 2;
- la Deliberazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di data 09.12.2025 n.290/p/25 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.2;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 04/03/2026 che ha certificato che i lavori risultavano ultimati in data 27/02/2026 e pertanto l'impresa ha terminato i lavori in tempo utile, alla scadenza contrattuale, come modificata dalle sospensioni e proroghe;

VISTO il Verbale definitivo di visita, relazione e certificato di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei contratti pubblici redatto in data 30.04.2026 dall'ing. Massimo Cisilino, per l'importo lavori di € 4.410.449,03;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il Verbale definitivo di visita, relazione e certificato di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei contratti pubblici redatto in data 30.04.2026 dall'ing. Massimo Cisilino, per l'importo lavori di € 4.410.449,03.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 05.08.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 12.08.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.08.2026

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)