

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 30.06.2026

N. 136/p/26

Oggetto: Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato – 2° stralcio (UD/LS/703 - CUP I38H23000390002 - commessa 1357 - importo € 1.770.000,00): approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

ATTESO che:

- che con Decreto del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018 DCR/5/CD11/2021 dd. 14/04/2021 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato individuato quale beneficiario del finanziamento per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210);
- con provvedimento n° 183/d/21 dd. 29.04.2021, esecutivo, sono state nominate per l'attuazione "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato (F21-cpif-2131 - CUP J35H21000560001 - importo 3.200.000,00 – commessa 1210) le seguenti figure professionali:
 - o Responsabile del procedimento: dr. ing. Stefano Bongiovanni;
 - o Progettista: dr. ing. Massimo Ventulini
- con provvedimento n° 114/p/21 dd. 15.06.2021, esecutivo, il Consorzio ha affidato il servizio di progettazione esecutiva a COOPROGETTI SCRL Via Montereale 10/C 33170 Pordenone CF/PIVA 00170010938;
- con provvedimento n. 252/d/22 dd. 16.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 13.05.2022 a firma dell'ing. Massimo Ventulini e dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 3.200.000,00;
- con nota dd. 16.06.2023 n. 5483/2023 alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG il Consorzio chiedeva l'integrazione del finanziamento per realizzare per intero l'ampliamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato;

VISTO il decreto n. 57309/GRFVG dd. 28.11.2023 Prenumero 58259 con il quale la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Difesa del Suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disponeva un trasferimento fondi per euro 1.770.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica per il "Potenziamento dell'impianto

idrovoro Val Lovato - 2° stralcio";

ATTESO inoltre che:

- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.201/d/24 dd. 16.04.2024 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo del 2° stralcio redatto in data 14.04.2024 a firma dell'ing. Giuseppe Ligammari di COOPROGETTI SCRL per l'importo di € 1.700.000,00;
- con deliberazione del Presidente n.125/p/24 dd. 24.07.2024 è stato adottato l'aggiornamento al progetto esecutivo anche per recepire l'aggiornamento al nuovo prezzario regionale 2024;
- con Deliberazione del Presidente n. 130/p/24 dd. 29.07.2024 sono stati approvati il progetto esecutivo, la modalità di gara e la relativa Lettera invito per l'affidamento delle opere di "Potenziamento impianto idrovoro Val Lovato", mediante procedura negoziata telematica ex art. 50 comma 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che con provvedimento n. 198/p/24 dd. 11.10.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con sede in Via Silvio Pellico 2 – 33031 Basiliano (UD) in quanto risultata il concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO inoltre che il direttore dei lavori chiedeva l'autorizzazione del RUP alla redazione di una perizia suppletiva e di variante per includere alcune opere necessarie a seguito di prescrizioni di E-distribuzione sopravvenute in relazione alla risoluzione delle interferenze con linee elettriche interrate e aeree (ex art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023) relativo al tracciato dei cavidotti oltre all'esecuzione di lavori supplementari – non previsti nel contratto di lavori iniziale - riconducibili all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

VISTO il decreto n. 57309/GRFVG dd. 28.11.2023 Prenumero 58259 con il quale la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Difesa del Suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ove si chiariva che "relativamente all'utilizzo di eventuali economie conseguite con il ribasso d'asta, trattandosi di trasferimenti per lo svolgimento di funzioni di competenza, è responsabilità del RUP utilizzare i fondi disponibili in base alle norme vigenti in materia di lavori pubblici"

VISTO l'autorizzazione del RUP alla redazione della Perizia di variante;

PRESO ATTO della perizia suppletiva e di variante relativa all'"Intervento di Potenziamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato – secondo stralcio" (progetto n.1357 – CUP I38H23000390002) a firma dell'ing. Serena Pettoello dipendente consortile di data giugno 2026 ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>			
A.2. Lavori a corpo			
A.2.1. Lavori:	€	1.255.078,43	
Sommano A.2.	€		1.255.078,43
A.3. Oneri per la sicurezza	€		17.000,00
SOMMANO A.	€		1.272.078,43
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni	€		
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete			
B.2.1. Lavori per cottimo	€		
B.2.2. Concessione per	€		
B.2.3. Allacciamento	€		
B.2.4. Deviazione linea	€	0,00	
B.2.4. Enel spostamenti e rettifiche	€	20.237,20	
Sommano B.2.	€		20.237,20
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta			
B.3.1. Manodopera	€		
B.3.2. Acquisti	€		
Sommano B.3.	€		0,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
18% x 300000	€	54.000,00	
15% x 800000	€	120.000,00	
10% x 155810,54	€	19.231,56	
7% x 0	€	0,00	
Sommano B.4.	€		193.231,56
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)			
22% x 1143810,54	€		284.309,44
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)	€		0,00
B.7. Oneri fiscali	€		0,00
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)	€	143,37	
SOMMANO B.	€		497.921,57
IMPORTO COMPLESSIVO	€		1.770.000,00

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'approvazione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare avvio ai lavori previsti in variante;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

Con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di approvare la perizia suppletiva e di variante all'"Intervento di Potenziamento dell'impianto idrovoro di Val Lovato – secondo stralcio" (progetto n.1357 – CUP I38H23000390002) a firma dell'ing. Serena Pettoello dipendente consortile di data giugno 2026 ripartita secondo il seguente il seguente quadro economico:

A. <u>LAVORI A BASE D'APPALTO</u>			
A.2. Lavori a corpo			
A.2.1. Lavori:	€	1.255.078,43	
Sommano A.2.	€		1.255.078,43
A.3. Oneri per la sicurezza	€		17.000,00
SOMMANO A.	€		1.272.078,43
B. <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B.1. Espropri, asservimenti, occupazioni e danni	€		
B.2. Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete			
B.2.1. Lavori per cottimo	€		
B.2.2. Concessione per	€		
B.2.3. Allacciamento	€		
B.2.4. Deviazione linea	€	0,00	
B.2.4. Enel spostamenti e rettifiche	€	20.237,20	
Sommano B.2.	€		20.237,20
B.3. Lavori in economia in amministrazione diretta			
B.3.1. Manodopera	€		
B.3.2. Acquisti	€		
Sommano B.3.	€		0,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG 12 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017			
18% x 300000	€	54.000,00	
15% x 800000	€	120.000,00	
10% x 155810,54	€	19.231,56	
7% x 0	€	0,00	
Sommano B.4.	€		193.231,56
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)			
22% x 1143810,54	€		284.309,44
B.6. Indagini specialistiche (<5% importo lavori + acquisizione immobili)	€		0,00
B.7. Oneri fiscali	€		0,00
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori + acquisizione immobili)	€	143,37	
SOMMANO B.	€		497.921,57
IMPORTO COMPLESSIVO	€		1.770.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n. 165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 07.07.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 14.07.2026.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd. 06/09/2016 pubblicato sul BUR n. 38 dd. 21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)