

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
**D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

emessa in data 14.07.2022

N. 353/d/22

**Oggetto:** Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto (commessa 206 – CUP G22I07000010000 – importo progetto € 14.000.000.00); determinazioni in merito alle riserve iscritte sui documenti contabili dall'ATI appaltatrice

L'anno duemilaventidue, addì 14 del mese di luglio alle ore 10.30 presso la sede consortile e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 07.07.2022 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| CLOCCHIATTI ROSANNA   | PRESIDENTE                 |
| VENIER ROMANO GIORGIO | VICE PRESIDENTE            |
| MACORIG DANIELE       | "                          |
| BUSINARO ANDREA       | CONSIGLIERE                |
| CANDOTTO LUCA         | "                          |
| GIAVEDONI GIOVANNI    | "                          |
| GIOVANATTO DANIELE    | "                          |
| MASOTTI VALTER        | "                          |
| PASTI GIORGIO         | "                          |
| FERESIN CARLO         | "                          |
| MIAN PALMINA          | "                          |
| VENTURINI TIZIANO     | "                          |
| BONFINI ANDREA        | PRESIDENTE REVISORI LEGALI |
| GONANO ANTONIO        | REVISORE LEGALE            |
| STEDILE ANDREA        | REVISORE LEGALE            |

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
|          | X       |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n° 97/d/22 dd. 22.02.2022 ad oggetto "*Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto (commessa 206 – CUP G22I07000010000 – importo progetto € 14.000.000.00): comunicazione iscrizione riserve*" con cui si prendeva atto delle riserve iscritte dal Raggruppamento temporaneo costituito dalle ditte ANESE SRL (Mandataria) - ADRIACOS S.R.L. - MINGOTTI T. S.R.L. - GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (Mandanti) sul registro di contabilità il giorno 02.02.2022 ed esplicitate in data 16.02.2022, che di seguito si riassumono:

- Riserva 1 – revisione pressì a seguito abnorme incremento del costo delle materie prime intervenute successivamente alla data dell'offerta: € 79.706,29;
- Riserva 2 – Eccedenza materiali proveniente dagli scavi: € 235.690,00;
- Riserva 3 – Fasce di occupazione temporanea: € 108.800,00;
- Riserva 4 – Interferenze: danno continuativo;
- Riserva 5 – Maggiori costi sostenuti o da sostenere a seguito di richieste della Committente: € 136.207,09;
- Riserva 6 – Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza: € 159.049,66;
- Riserva 7 – Sollecito alla consegna totale dei lavori e danno per sottoproduzione: € 373.086,61;

per un importo totale di € 1.092.539,65, demandando ad un successivo provvedimento e comunque entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la valutazione delle determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle riserve ed all'applicazione delle penali, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini;

PRESO ATTO che con nota acquisita a prot. consortile n° 2219 dd. 03.03.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, ha trasmesso la propria relazione riservata relativa alle riserve iscritte a seguito dell'emissione del 1° Stato di avanzamento lavori e che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore ex art. 205, commi 1 e 4 D.Lgs. 50/2016, ha dato avvio alla procedura di accordo bonario con termine entro il 31 maggio 2022 per la formulazione della proposta motivata di accordo bonario;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n° 203/d/22 dd. 12.04.2022 ad oggetto "*Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto (commessa 206 – CUP G22I07000010000 – importo progetto € 14.000.000.00): aggiornamento su iscrizione riserve da parte dell'ATI appaltatrice*" con cui si prendeva atto delle riserve iscritte dal Raggruppamento temporaneo costituito dalle ditte ANESE SRL (Mandataria) - ADRIACOS S.R.L. - MINGOTTI T. S.R.L. - GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (Mandanti) sul registro di contabilità il giorno 25.03.2022 ed esplicitate in data 07.04.2022, che di seguito si riassumono:

- Riserva 1 – revisione pressì a seguito abnorme incremento del costo delle materie prime intervenute successivamente alla data dell’offerta: € 225.345,63;
- Riserva 2 – Eccedenza materiali proveniente dagli scavi: € 235.690,00;
- Riserva 3 – Fasce di occupazione temporanea: € 16.800,00, a cui si deve aggiungere la quantificazione ricompresa nella riserva n. 7;
- Riserva 4 – Interferenze: quantificazione ricompresa nella riserva n. 7;
- Riserva 5 – Maggiori costi sostenuti o da sostenere a seguito di richieste della Committente: € 194.503,76;
- Riserva 6 – Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza: € 296.472,40;
- Riserva 7 –Danno per sottoproduzione: € 658.269,83;

per un importo totale di € 1.627.081,62, demandando ad un successivo provvedimento e comunque entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, la valutazione delle determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle riserve sul 1° e sul 2° S.A.L., acquisita, per quest’ultimo, la relazione riservata del Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini;

ATTESO che:

- il Direttore dei Lavori, ing. Michele Cicuttini, in data 29.04.2022 ha emesso il 3° Stato di Avanzamento Lavori per lavori a tutto il 15.04.2022 per un importo di € 3.515.314,37;
  - in data 11.05.2022 il Raggruppamento temporaneo costituito dalle ditte ANESE SRL (Mandataria) - ADRIACOS S.R.L. - MINGOTTI T. S.R.L. - GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (Mandanti) tramite l’impresa Capogruppo Anese s.r.l. ha sottoscritto il registro di contabilità con riserva;
  - in data 25.05.2022 l’impresa Capogruppo Anese s.r.l. ha esplicitato le riserve che così si possono riassumere:
    - Riserva 1 – revisione pressì a seguito abnorme incremento del costo delle materie prime intervenute successivamente alla data dell’offerta: l’ATI ha già inviato in data 23.5.2022 istanza di compensazione prezzi per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° semestre 2021 per un importo di € 111.070,56; inoltre è stata chiesta l’emissione di un certificato di pagamento straordinario entro il 17.06.2022, secondo quanto previsto dal DLgs. 50/2022;
    - Riserva 2 – Eccedenza materiali proveniente dagli scavi: € 235.690,00;
    - Riserva 3 – Fasce di occupazione temporanea: € 16.800,00, a cui si deve aggiungere la quantificazione ricompresa nella riserva n. 7;
    - Riserva 4 – Interferenze: quantificazione ricompresa nella riserva n. 7;
    - Riserva 5 – Maggiori costi sostenuti o da sostenere a seguito di richieste della Committente: € 214.515,36;
    - Riserva 6 – Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza: € 335.131,00;
    - Riserva 7 –Danno per sottoproduzione: € 298.717,67;
    - Riserva 8 – Danno per la mancata contabilizzazione dei lavori eseguiti: € 47.626,51;
    - Riserva 9 – Danno per interessi maturati a seguito della ritardata liquidazione delle somme spettanti di cui alle precedenti riserve: € 2.949,83;
- per un importo totale di € 1.151.431,17;

ATTESO che:

- con provvedimento 279/d/22 dd. 31.05.2022, a seguito di accordo tra le parti, si è stabilito di prorogare al 30.6.2022 il termine entro cui il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, avrebbe dovuto formulare una proposta di accordo bonario (se ve ne fossero stati i presupposti di natura tecnico – giuridica), in considerazione, da un lato, della molteplicità delle questioni oggetto di riserva e, dall’altro, della natura continuativa delle riserve stesse – il cui contenuto sostanziale era stato reiterato tanto nel SAL 2 quanto nel SAL 3, salvo l’adeguamento degli importi - circostanza questa che, anche ad avviso dell’ATI, rendeva opportuna la trattazione

unitaria delle riserve afferenti a tutti e tre i SAL emessi, relativi alla prima tratta dei lavori oggetto di appalto;

- a seguito di ulteriore accordo tra le parti, il termine per la formulazione della proposta di accordo bonario è stato prorogato al 14.07.2022.

RITENUTO opportuno addivenire ad un accordo bonario relativo alle riserve iscritte dall'A.T.I. appaltatrice sino al terzo S.A.L.;

VISTA la proposta di accordo bonario del Responsabile Unico del Procedimento di data 14.7.2022, acquisita al prot. consortile n° 6466;

RITENUTO di prendere atto delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria proposta di accordo bonario relative alla sussistenza dei presupposti di pubblico interesse per la conclusione dell'accordo bonario, anche in considerazione della significativa riduzione dell'importo riconosciuto, pari ad € 264.781,25 (euro duecentosessanta- quattromila-settecento-ottantuno/25), oltre iva, rispetto alle pretese dell'A.T.I. appaltatrice e tenuto altresì in considerazione che, al di là dei rilievi tecnici esplicitati nell'anzidetta proposta:

- un potenziale contenzioso giudiziario, che si appalesa come estremamente probabile in quanto si contrappongono pretese confliggenti fra il Consorzio e l'ATI di rilevante entità economica, potrebbe avere un impatto particolarmente negativo sul prosieguo dei lavori oggetto di affidamento, posto che l'A.T.I. appaltatrice potrebbe avanzare domanda giudiziale volta ad ottenere l'integrale ristoro delle riserve iscritte fino al terzo SAL, per un ammontare complessivo di rilevante entità;
- tenuto conto dell'alea di un eventuale contenzioso giudiziario, si potrebbe concretizzare il rischio, anche considerata la normativa emergenziale sulla revisione dei prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, che non residuino disponibilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'eventuale ristoro di tutti i costi di cui il Consorzio potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di esito sfavorevole del giudizio;

VISTO il parere favorevole dello Studio Legale avv. Andrea Cabrini sulla proposta di accordo bonario di cui sopra acquisito agli atti consortili;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m ed y dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di prendere atto della proposta di accordo bonario relativo ai "Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto" (commessa 206 – CUP G22I07000010000 – importo progetto € 14.000.000.00)" acquisito a prot. consortile 6466 dd. 14.07.2022, mediante la quale il Responsabile Unico del Procedimento propone all'A.T.I. appaltatrice, a tacitazione di ogni pretesa, la somma complessiva è di € 264.781,25, oltre iva di legge;
- di condividere le motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento sulla sussistenza dei presupposti di pubblico interesse e della convenienza alla conclusione dell'accordo bonario, al fine di pervenire ad una definitiva composizione della controversia;
- di condividere la necessità di sottoporre l'efficacia della proposta di accordo bonario del Responsabile Unico del Procedimento all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del provveditorato delle OO.PP., come stabilito dalle Linee guida approvate con DM n. 4080 del 09/02/2017 artt. 2, 7 e 11, con

sospensione del termine di 45 giorni per l'accettazione della predetta proposta, fino all'ottenimento della predetta autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 21.07.2022 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28.07.2022;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2022

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)