

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
**D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

emessa in data 05.02.2024

N. 70/d/24

**Oggetto: Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali (UD/ILS/515 - CUP I22B22000120002 – importo € 450.000,00 – commessa 1280): adozione perizia suppletiva e di variante**

L'anno duemilaventiquattro, addì 05 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 30.01.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA  
VENIER ROMANO GIORGIO  
MACORIG DANIELE  
BUSINARO ANDREA  
CANDOTTO LUCA  
GIAVEDONI GIOVANNI  
GIOVANATTO DANIELE  
MASOTTI VALTER  
PASTI GIORGIO  
FERESIN CARLO  
MIAN PALMINA  
VENTURINI TIZIANO  
BONFINI ANDREA  
GONANO ANTONIO  
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
“  
CONSIGLIERE  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
“  
PRESIDENTE REVISORI LEGALI  
REVISORE LEGALE  
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni e il Vice Direttore dell'Area Tecnica ing. Massimo Ventulini.

In assenza del Presidente assume la presidenza della seduta il Vice Presidente primo vicario Giorgio Venier Romano che, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che con Decreto n. 6153 dd. 30.11.2021 l'Amministrazione regionale - Direzione centrale ambiente ed energia e sviluppo sostenibile-Servizio difesa del suolo – ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali" quale parte integrante ed in conformità allo studio geomorfologico-generale, approvato con decreto n. AMB/1504 dd. 19.03.20;

ATTESO che:

- con provvedimento n° 75/d/22 dd. 22.02.2022 l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato alla Ditta ALPE PROGETTI S.R.L. – Via S. Fermo, 11 – 33100 Udine – C.F./P.IVA 02336270307 e per l'importo complessivo di € 22.168,52 (ventiduemilacentosessantotto/52) oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;
- con provvedimento n° 222/d/22 dd. 29.04.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) n. 1280, datato 17.03.2022, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L., dichiarandone la conformità alla scheda predisposta dal Servizio Difesa del Suolo e allegata nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n° 6153 dd. 30.11.2021;
- con provvedimento n° 253/d/22 dd. 16.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo n. 1280, datato 12.05.2022, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L.;
- con provvedimento n° 164/d/23 dd. 05.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo n. 1280, datato 07.03.2023, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L.;

ACCERTATO che:

- gli interventi previsti dal presente progetto e dal progetto n. 1169 relativo ai lavori di "Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento - Codice UD004A/10", per un importo totale pari ad € 800.000,00, sono tra loro complementari e le interferenze delle lavorazioni previste dagli stessi non ne permettono la realizzazione separata;

- per quanto sopra, si è convenuto di appaltare i due progetti contemporaneamente mediante un unico procedimento, allo scopo di affidarli al medesimo operatore economico;
- con provvedimento n. 161/p/23 dd. 04.08.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, complessivo dei due progetti, alla ditta DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B – 33023 Comeglians (UD) - C.F./P.IVA 02114490309;

ATTESO che:

- come previsto dall'art 4 del Decreto di delegazione amministrativa n. 6153/AMB dd. 30.11.2021, all'Amministrazione regionale è attribuita la funzione di preventiva autorizzazione alla redazione delle perizie di variante ammesse dalla legge e successiva approvazione delle perizie di variante stesse;
- a seguito della richiesta formalizzata dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con nota prot. 205/2024 dd. 10.01.2024, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha rilasciato l'autorizzazione alla redazione della Perizia come da nota di prot. 0053302/P/GEN dd. 25.01.2024, assunta al protocollo consortile al n. 872/2024 dd. 25.01.2024;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Alessandrini della Ditta ALPE PROGETTI S.r.l., ha redatto una perizia di variante relativa ai lavori "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali" ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

1280 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA						
A. LAVORI A BASE D'APPALTO		Q.E. PROGETTO	Q.E. APPALTO	Q.E. APPALTO	Q.E. APPALTO	Q.E. APPALTO
A.1. Lavori a misura						
A.1.1.	Lavori: Intervento n.1 in destra idrografica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.1.2.	Lavori: Intervento n.2 in sinistra idrografica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.1.3.	Lavori: Intervento n.3 in destra idrografica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Pennello n.16 e cementazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Pennello n.17 e cementazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Pennello n.18 e cementazione	€ 170.332,37	€ 170.332,37	€ 170.332,37	€ 170.332,37	€ 170.332,37
	Pennello n.19 e cementazione	€ 128.355,85	€ 128.355,85	€ 128.355,85	€ 128.355,85	€ 128.355,85
	Sommano A.1.	€ 298.688,22	€ 298.688,22	€ 298.688,22	€ 298.688,22	€ 298.688,22
A.2.	PERIZIA - AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA					58.072,90
	IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA	298.688,22	298.688,22	298.688,22	298.688,22	356.761,12
A.3.	Oneri per la sicurezza (P.E.)	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 3.465,40
	Oneri per la sicurezza (P.V.)					1.149,98
A.TOT.1	IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA+OS	302.153,62	302.153,62	302.153,62	302.153,62	361.376,50
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	298.688,22	298.688,22	298.688,22	298.688,22	356.761,12
	Ribasso Gara -27,44%	0,00	-81.960,05	-81.960,05	-81.960,05	-97.895,25
A.3.	Oneri per la sicurezza complessivi	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 3.465,40	€ 4.615,38
A.TOT.2	TOTALE LAVORI APPALTO	€ 302.153,62	€ 220.193,57	€ 220.193,57	€ 220.193,57	€ 263.481,25
A.4.	LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO di cui per lavori di cui per oneri per la sicurezza					37.302,76 36.781,84 520,92
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B.1.	Espropri, asservimenti,	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
B.2.	Lavori in economia per cottimo					
B.2.1.	Lavori in affidamento diretto	€				
B.2.2.	Concessione per					
		€				
B.2.3.	Allacciamento	€				
B.2.4.	Deviazione linea	€				
B.2.5.	Altro	€				
	Sommano B.2.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.	Lavori in economia in					
B.3.1.	Manodopera	€				
		€				
B.3.2.	Acquisti	€				
	Sommano B.3.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG8 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 76.834,97
	Sommano B.4.	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 60.425,62	€ 76.834,97
B.5.	I.V.A. 22% sulle voci (A.TOT.2+A.4.+B.2.+B.3.2.) 22%	€ 66.473,80	€ 48.442,59	€ 48.442,59	€ 48.442,59	€ 66.172,48
B.6.	Indagini specialistiche (<5%	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.7.	Oneri fiscali	€	€	€	€	€
B.8.	Imprevisti (<10% importo lavori	€ 15.596,97	€ 15.596,97	€ 15.596,97	€ 15.596,97	€ 858,53
B.8.	Economie da ribasso di gara	0,00	99.991,26	99.991,26	99.991,26	
		€ 147.846,38	€ 229.806,43	€ 229.806,43	€ 229.806,43	€ 149.215,99
		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

PRESO ATTO, inoltre, che la perizia suppletiva e di variante dovrà essere altresì approvata dal il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così come previsto dall'art 4 del Decreto di delegazione amministrativa n. 6153/AMB dd. 30.11.2021;

RAVISATA l'urgenza di procedere all'adozione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare tempestivo avvio all'iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione dei lavori oggetto di modifica nella perizia di variante nel corso della stagione invernale 2023-2024;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di adottare la perizia di variante relativa "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali" a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini della ditta ALPE PROGETTI S.r.l., con il seguente quadro economico di spesa:

1280 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA						
A. LAVORI A BASE D'APPALTO	Q.E. PROGETTO		Q.E. APPALTO		Q.E. APPALTO	
A.1. Lavori a misura						
A.1.1. Lavori: Intervento n.1 in destra idrografica	€	0,00	€	0,00	€	0,00
A.1.2. Lavori: Intervento n.2 in sinistra idrografica	€	0,00	€	0,00	€	0,00
A.1.3. Lavori: Intervento n.3 in destra idrografica	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Pennello n.16 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Pennello n.17 e cementazione	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Pennello n.18 e cementazione	€	170.332,37	€	170.332,37	€	170.332,37
Pennello n.19 e cementazione	€	128.355,85	€	128.355,85	€	128.355,85
Sommano A.1.		€ 298.688,22		€ 298.688,22		€ 298.688,22
A.2. PERIZIA - AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA						58.072,90
IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA		298.688,22		298.688,22		356.761,12
A.3. Oneri per la sicurezza (P.E.) Oneri per la sicurezza (P.V.)	€	3.465,40	€	3.465,40	€	3.465,40 1.149,98
A.TOT.1 IMPORTO TOT. LORDO LAVORI + PERIZIA+OS		302.153,62		302.153,62		361.376,50
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		298.688,22		298.688,22		356.761,12
Ribasso Gara -27,44%		0,00		-81.960,05		-97.895,25
A.3. Oneri per la sicurezza complessivi	€	3.465,40	€	3.465,40	€	4.615,38
A.TOT.2 TOTALE LAVORI APPALTO	€	302.153,62	€	220.193,57	€	263.481,25
A.4. LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO di cui per lavori di cui per oneri per la sicurezza						37.302,76 36.781,84 520,92
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B.1. Espropri, asservimenti,	€	350,00	€	350,00	€	350,00
B.2. Lavori in economia per cottimo						
B.2.1. Lavori in affidamento diretto	€					
B.2.2. Concessione per						
B.2.3. Allacciamento	€					
B.2.4. Deviazione linea	€					
B.2.5. Altro	€					
Sommano B.2.	€	0,00	€	0,00	€	0,00
B.3. Lavori in economia in						
B.3.1. Manodopera	€					
B.3.2. Acquisti	€					
Sommano B.3.	€	0,00	€	0,00	€	0,00
B.4. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.) categoria OG8 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017	€	60.425,62	€	60.425,62	€	76.834,97
Sommano B.4.	€	66.473,80	€	48.442,59	€	66.172,48
B.5. I.V.A. 22% sulle voci (A.TOT.2+A.4.+B.2.+B.3.2.) 22%	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
B.6. Indagini specialistiche (<5%	€		€		€	
B.7. Oneri fiscali	€		€		€	
B.8. Imprevisti (<10% importo lavori	€	15.596,97	€	15.596,97	€	858,53
B.8. Economie da ribasso di gara		0,00		99.991,26		
		€ 147.846,38		€ 229.806,43		€ 149.215,99
		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00

- di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante dovrà essere altresì approvata dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, così come previsto dall'art 4 del Decreto di delegazione amministrativa n. 6153/AMB dd. 30.11.2021;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL VICE PRESIDENTE  
f.to Giorgio Venier Romano

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 08.02.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 15.02.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.02.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)